

Утверждаю:  
Управляющий директор  
ОАО «Криолит»  
Л.С.Зубанова  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2024 г.

Акт технического состояния  
(ОС/ТМЦ)

№ 2 от «10» октября 2024г.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Наименование оборудования   | Подкрановые пути козлового крана                         |
| 2. Тип, модель, класс  |  |
| 3. Системный №   | нет данных   |
| 4. Инвентарный №   | нет данных   |
| 5. Год выпуска   | нет данных   |
| 6. Технические характеристики (габариты, мощность, производительность и т.д.)  |  |
| Тип рельса Р-38 Q-3,8 тн. L-100 м.   |  |
| Тип рельса Р-43 Q- 0,516 тн. L-12м. – оставшаяся часть рельса засыпана щебнем  |  |
| 7. ЗИП   | нет данных   |
| 8. Оставшийся срок службы, лет (мес.)  | 0  |
| 9. Дата ввода в эксплуатацию   | нет данных   |
| 10. Фактический срок службы, лет (мес.)  | нет данных   |
| 11. Данные бухучета  |  |
| • Нормативный износ, %   | 100  |
| • Балансовая (остаточная)стоимость   | 0  |
| • Первоначальная стоимость   | нет данных   |
| 12. Физический износ   | 80%  |
| 13. Моральный износ  | высокий  |
| 12. Дата передачи в неликвиды  | _____  |
| 13. Причина вывода из эксплуатации   | нет данных   |
| 14. Место нахождения (№ склада)  | земельный участок с кадастровым номером 56:15:1312001:19 |
| 15. Техническая документация   | <u>нет данных</u>  |
| 16. Прочая документация  | нет данных   |
| 17. Обременение и ограничение прав<br>(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог доверительное управление, не<br>имеется)_____ |  |

18. Техническое состояние оборудования (общее заключение о комплектности, техническом состоянии оборудования): Подкрановые пути при визуальном осмотре, имеется две нитки рельсов, первая с рельсом Р-38, 100 м. , вторая с рельсом Р-43 12 м. оставшаяся часть нитки засыпана щебнем, на рельсах имеются очаги коррозии, боковой износ рельса составляет более 14мм, полушпала деревянная, имеет следы естественного гниения, продольных растрескиваний.

19. Дальнейшая эксплуатация не возможна

20. Заключение комиссии: В связи с отсутствием необходимости применения в дальнейшей деятельности предприятия предлагается реализация ТМЦ .

Члены комиссии:

Главный механик	Арзамасцев А.А.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)	
Главный энергетик	Полуектова Ю.А.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)	
Начальник КС	Костюкова А.Р.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)	
Начальник ПБО	Сияркина О.В.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)	
Директор ДЗР	Лапшин Н.В.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)	

Исполнитель:

Мастер ТЦ Лапин А.А. 10.10.2024г.

